

Áætlun um rof og vinnu í flutningskerfinu og tengdum vinnslueiningum

#	Titill	Áhætta	Úttekt	Innsetning	2020			
					Ársfj. 1	Ársfj. 2	Ársfj. 3	Ársfj. 4
A2019-0581	LAX: Bilun í 66/33/11 kV spennni í Laxá	URE	fös. 31 maí.	mið. 05 feb.	<			
A2019-0194	LAG/LAG: Upptekt á vél 1 í Lagarfossvirkjun	URE	Þri. 27 ágú.	fös. 15 maí.	<			
A2019-0335	OLA: OLA Yfirverk vegna framkvæmda við nytt tengi	URE	mán. 11 nóv.	fim. 16 apr.				
A2019-0060	LAX: LAX Uppfærsla á stjórnkerfi	URE	mán. 11 nóv.	fim. 20 feb.				
A2019-0765	HAM: Endurnýjun varna núverandi SF1	URE	mán. 06 jan.	Þri. 04 feb.				
A2020-0035	BUR: BUR_V1 Nýtt vatnshjól - upptekt rafala	URE	fim. 09 jan.	fös. 15 maí.				
A2019-0907	HVO: Niðurrif á búnaði í eldra virki á Hvolsvelli	URE	mið. 15 jan.	fös. 31 jan.				
A2019-0945	LA1: LA1 er biluð unnið er að viðgerð.	URE	Þri. 21 jan.	fim. 06 feb.				
A2020-0036	IRA: ÍRA Vél 1 - 3 ára skoðun	URE	sun. 26 jan.	fim. 30 jan.				
A2020-0041	BUR: BUR1 V3 Málun í pytt og uppsetning kolaryksug	URE	sun. 26 jan.	sun. 02 feb.				
A2020-0043	BLA: Vél 3. Skipta um strengi fyrir tirtingsvarnir	URE	mið. 29 jan.	fim. 30 jan.				
A2020-0153	GED/GED: Geiradalur SP1	RMF	fim. 30 jan.	fim. 30 jan.				
A2020-0103	IF1: IF1 er tekin út til lagfæringa	URE	fim. 30 jan.	fim. 30 jan.				
A2020-0345	STJ: endr. v/ISA merkjabreytingar	REK	fös. 31 jan.	fös. 31 jan.				
A2020-0346	STJ: Endurræsa ICCP kerfi vegna HS Veitn	REK	fös. 31 jan.	fös. 31 jan.				
A2020-0241	BUR: BUR1 V4 Kolaeftirlit	URE	lau. 01 feb.	lau. 01 feb.				
A2020-0348	GED/GED: Geiradalur SP 1	RMF	mán. 03 feb.	mán. 03 feb.				
A2019-0853	HAM: Vinna við tengingar á 132 kV endamúffum á HF	URE	mán. 03 feb.	mið. 12 feb.				
A2020-0146	VAF: VAF V1 Útskipti á mælastöð	URE	mán. 03 feb.	mán. 03 feb.				
A2019-0625	LAX/LAX/LAX: SP4 í Laxá úr viðgerð	URE	Þri. 04 feb.	Þri. 04 feb.				
A2020-0137	HUS/HUS: Tíma- og viðnámsmælingar afrofa SP1	URE	Þri. 04 feb.	mið. 05 feb.				
A2020-0074	HAM: Færsla á sölumæli sem er fyrir 11 kV útgang t...	REK	Þri. 04 feb.	Þri. 04 feb.				
A2020-0133	BUD: Rafgeymaefirlit - BUD	REK	Þri. 04 feb.	Þri. 04 feb.				
A2020-0104	HU1: HU1 tekin út til viðhalds	URE	Þri. 04 feb.	Þri. 04 feb.				
A2020-0148	LAX: Spennusetning á SP4 í Laxá	URE	Þri. 04 feb.	mið. 05 feb.				
A2020-0088	BUR: BUR1 V5 Ölluáfyllibúnaður inntaksloka	URE	mið. 05 feb.	fim. 06 feb.				
A2020-0349	GED/GED: Geiradalur SP 1	RMF	mið. 05 feb.	mið. 05 feb.				
A2019-0884	SUL: SUL V1 Stjórnkerfi uppfærsla á netbúnaði	URE	mið. 05 feb.	mið. 05 feb.				
A2019-0885	SUL: SUL V2 Stjórnkerfi uppfærsla á netbúnaði	URE	fim. 06 feb.	fim. 06 feb.				
B2020-0419	LAX: Laxá II Rafalakælar	URE	mán. 10 feb.	mið. 12 feb.				
A2020-0073	SUL: SUL V1 Tenging á gangráðsdælu	URE	mán. 10 feb.	mán. 10 feb.				
A2020-0138	HAM/HAM: Prófanir á HF4	URE	Þri. 11 feb.	mið. 12 feb.				
A2020-0126	SN1: SN1 tekin út til viðhalds	URE	Þri. 11 feb.	Þri. 11 feb.				
A2020-0150	HAM: Viðtaka á HF4 reit í HAM eftir vinnu við 132 ...	RMF	Þri. 11 feb.	Þri. 11 feb.				
A2020-0131	HOL: Mælingar og greining á bilun í raðþétti	REK	Þri. 11 feb.	mið. 12 feb.				
A2019-0844	SIG/SIG: SIG SP2 tekinn út vegna prófana á stýring...	URE	Þri. 11 feb.	Þri. 11 feb.				
A2020-0125	SEL: Úttekt á SE2 vegna þjálfunar RARIK	RMF	Þri. 11 feb.	Þri. 11 feb.				
A2019-0137	SO3: SO3 Viðhald	URE	mið. 12 feb.	fim. 13 feb.				
A2020-0127	KO1: Korpulína 1 tekin út vegna byggingarframkvæm	URE	mið. 12 feb.	mið. 12 feb.				
A2020-0151	HAM: Spennusetning á HF4 reit fyrir JON-A í Hamran.	RMF	mið. 12 feb.	fös. 14 feb.				
A2019-0173	KLA/KLA/KLA: Ársskoðun	URE	fim. 13 feb.	fim. 13 feb.				
A2019-0630	HVO: Endurnýjun á SP1 RARIK á HVO	URE	fös. 14 feb.	fös. 14 feb.				
A2019-0144	HVO: HVO Gamla virki aftengt og nýr SP1 tengdur	URE	fös. 14 feb.	fös. 14 feb.				
A2019-0591	HVO: SP1 Hvolsvelli settur í rekstur eftir 24 klist...	RMF	fös. 14 feb.	fös. 14 feb.				
A2019-0913	HRU: Vinna við straumrásir SP1, tenging við nýja v...	REK	mán. 17 feb.	mán. 17 feb.				
A2019-0904	LAX: Rof LA1 í Laxá vegna prófana	REK	mán. 17 feb.	mið. 19 feb.				
A2019-0004	OLA: Strengur yfir í nýja virkið tengdur upp í lof...	URE	mán. 17 feb.	Þri. 18 feb.				
A2019-0003	OLA: 24 tíma spennuprófun á streng fyrir OL 1. frá...	URE	mán. 17 feb.	Þri. 18 feb.				
A2020-0007	EY1: Uppsetning á nýrri endastæðu við Eyvindará	URE	mán. 17 feb.	fös. 21 feb.				
A2020-0154	HNO: Reitarskoðun TT1	URE	Þri. 18 feb.	Þri. 18 feb.				
A2020-0155	HNO/HNO: Reitarskoðun SP1, ásamt tíma- og viðnám	URE	mið. 19 feb.	mið. 19 feb.				
A2020-0156	HAM: Reitarskoðun IS1	URE	fim. 20 feb.	mán. 17 feb.				
A2020-0157	HAM: Reitarskoðun IS2	URE	fim. 20 feb.	fim. 20 feb.				
A2020-0044	HNA: HNA - Yfirverk bygging nýs tengivirkis	URE	fös. 21 feb.	fös. 14 ágú.				
A2020-0159	BUR: BUR1 V2 Vinna við kælikerfi	URE	Þri. 25 feb.	Þri. 25 feb.				
A2020-0128	IRA: Lagfæring á merkjum frá vélrænum vörnum	URE	Þri. 25 feb.	mið. 26 feb.				
A2019-0838	HE1: HE1 tekin út vegna trjáfellinga og viðhalds	URE	Þri. 25 feb.	Þri. 25 feb.				
A2020-0032	HLA: Útskipti á SP1 á Hellu	URE	fös. 28 feb.	fös. 28 feb.				
A2020-0045	BUD: BUD_V1 Ástandsskoðun - 6 ára skoðun	URE	sun. 01 mar.	Þri. 10 mar.				
A2019-0214	THR: THR_V2 ábyrgðar_skoðun	URE	sun. 01 mar.	sun. 05 apr.				
A2020-0056	BUD/BUD: BUD_SP1 ástandsskoðun	URE	sun. 01 mar.	fim. 05 mar.				
A2019-0189	GUF: GUF_V1 ábyrgðarskoðun	URE	sun. 01 mar.	sun. 15 mar.				
A2020-0162	BUR: Tíma- og viðnámsmælingar 220 kV afrofa SU2	URE	mán. 02 mar.	mán. 02 mar.				
A2020-0161	BUR: Tíma- og viðnámsmælingar 220 kV afrofa BU2	URE	mán. 02 mar.	mán. 02 mar.				

Flutningskerfi Vinnslukerfi Dreifikerfi Stóriðja Fjarskipti / Orkustjórnkerfi Hjálparkerfi (AC/DC) Blandað

Aðgerð Beiðni

Ætlan um rof og vinnu í flutningskerfinu og tengdum vinnslueiningum

#	Titill	Áhætta	Úttekt	Innsetning	2020			
					Ársfj. 1	Ársfj. 2	Ársfj. 3	Ársfj. 4
A2020-0160	SIG: Endurnýjun á varnarbúnaði fyrir SI4 v. Hnappa...	URE	mán. 02 mar.	mið. 04 mar.				
A2020-0064	SEL: Breyting á forritun fyrir SP1	REK	mán. 02 mar.	mán. 02 mar.				
A2020-0163	BUD: Reitarskoðun SP1	URE	þri. 03 mar.	þri. 03 mar.				
A2020-0046	BUD: Stýringar fyrir læsihvólfa virka ekki fyrir S...	URE	þri. 03 mar.	mið. 04 mar.				
A2020-0164	BUR: Tíma- og viðnámsmælingar 220 kV aflrofa SP2 -	URE	fim. 05 mar.	fim. 05 mar.				
A2020-0037	IRA: ÍRA Vél 3	URE	sun. 08 mar.	fös. 13 mar.				
A2020-0165	HOL: Endurnýjun á varnarbúnaði fyrir PB1 v. Hnappa.	URE	mán. 09 mar.	mið. 11 mar.				
A2020-0167	BUR: Tíma- og viðnámsmælingar 220 kV aflrofa BU1	URE	þri. 10 mar.	þri. 10 mar.				
A2020-0166	GLE: Endurnýjun á aflrofa fyrir SP1	REK	þri. 10 mar.	lau. 14 mar.				
A2020-0168	FLJ: FLJ. Vinna við teinavörn	URE	þri. 10 mar.	þri. 31 mar.				
A2020-0170	BUR: Tíma- og viðnámsmælingar 220 kV aflrofa SP1 -	URE	mið. 11 mar.	mið. 11 mar.				
A2020-0169	BUR: Tíma- og viðnámsmælingar 220 kV aflrofa TT1 -	URE	mið. 11 mar.	fim. 12 mar.				
A2020-0172	BUR: Tíma- og viðnámsmælingar 220 kV aflrofa SI3 -.	URE	fim. 12 mar.	fim. 12 mar.				
A2020-0171	BUR: Tíma- og viðnámsmælingar 220 kV aflrofa BU3	URE	fim. 12 mar.	fim. 12 mar.				
A2020-0173	BUR: Tíma- og viðnámsmælingar 220 kV aflrofa TT2 -	URE	fös. 13 mar.	fös. 13 mar.				
A2020-0047	BUD: BUD_V2 Ástandsskoðun	URE	sun. 15 mar.	fös. 20 mar.				
A2020-0039	IRA: ÍRA Vél 2	URE	sun. 15 mar.	fim. 19 mar.				
A2020-0048	BUD/BUD: BUD_SP2 Ástandsskoðun	URE	sun. 15 mar.	mið. 18 mar.				
A2020-0174	BUD: Reitarskoðun SP2	URE	þri. 17 mar.	þri. 17 mar.				
A2020-0051	BUD: Stýringar fyrir læsihvólfa virka ekki fyrir ...	URE	þri. 17 mar.	mið. 18 mar.				
A2019-0538	FLU: FLU - taka allt virkið úr resktri vegna vinnu...	URE	fös. 20 mar.	fös. 20 mar.				
A2019-0603	FLU: FLU - Taka út SP1 og SP2	REK	fös. 20 mar.	fös. 20 mar.				
A2020-0052	HRA: HRA_V3 Ástandsskoðun	URE	sun. 22 mar.	fös. 27 mar.				
A2020-0054	STE: STE ársskoðun Vél 2 - 12 ára skoðun	URE	sun. 22 mar.	fös. 03 apr.				
A2020-0175	BLA: Reitarskoðun BL2	URE	mán. 23 mar.	mán. 23 mar.				
A2020-0176	BAK: BAK. SP2 Úr rekstri vegna útskipta á botnkran...	URE	mán. 23 mar.	fös. 03 apr.				
A2020-0129	BL2: BL2 tekin út til viðhalds	URE	mán. 23 mar.	þri. 24 mar.				
A2020-0086	HRA/HRA: HRA_SP3 Ástandsskoðun	URE	mán. 23 mar.	fim. 26 mar.				
A2020-0179	BRE: Reitarskoðun TT1	URE	mið. 25 mar.	mið. 25 mar.				
A2020-0178	BLA: Reitarskoðun TT1	URE	mið. 25 mar.	mið. 25 mar.				
A2020-0144	BLA: Reitarskoðun BL1	URE	mið. 25 mar.	mið. 25 mar.				
A2020-0139	BL1: Blöndulína 1 er tekin út til viðhalds	URE	mið. 25 mar.	fim. 26 mar.				
A2020-0053	HRA: HRA_V2 Ástandsskoðun	URE	sun. 29 mar.	fös. 03 apr.				
A2020-0057	HRA/HRA: HRA_SP2 Ástandsskoðun	URE	mán. 30 mar.	fim. 02 apr.				
A2020-0180	RI1: RI1 tekin út til viðhalds	URE	fim. 02 apr.	fim. 02 apr.				
A2020-0009	ES1: ES1 Nýr strengur frá Eyvindará að stæðu 13	URE	mán. 06 apr.	fös. 05 jún.				
A2020-0181	SI4: SI4 tekin út til viðhalds.	URE	þri. 07 apr.	þri. 07 apr.				
A2020-0182	SUL: Endurnýjun stjórnkerfis fyrir SU1, SU2	URE	mán. 13 apr.	fös. 24 apr.				
A2020-0184	BUR: BUR_SP5 Ástandsskoðun og Tengin Duresca vé	URE	þri. 14 apr.	þri. 14 apr.				
A2020-0183	BUR: BUR_SP1 Ástandsskoðun og Tengin Duresca vé	URE	þri. 14 apr.	þri. 14 apr.				
A2020-0115	BUR: BUR_V2 Ástandsskoðun - upptekt rafalarofa	URE	þri. 14 apr.	fim. 30 apr.				
A2020-0092	LAX: LAX Vélaskoðun vél 3	URE	sun. 19 apr.	fös. 24 apr.				
A2020-0093	SVA: SVA vél 11 SVartsengi	URE	sun. 19 apr.	lau. 25 apr.				
A2020-0185	SUL: TWS-búnaður fyrir 220 kV línur frá SUL	REK	mán. 20 apr.	fös. 24 apr.				
A2020-0094	HNA: HNA. PB1 Reising á strengendastæðum	URE	mán. 20 apr.	lau. 25 apr.				
A2018-0932	VOG: VOG VS1 tengja inn á nýjan rofareit	URE	mán. 20 apr.	þri. 21 apr.				
A2020-0186	PB1: PB1 Viðhaldsvinna á línu.	URE	þri. 21 apr.	þri. 21 apr.				
A2020-0090	SVA/SVA/SVA: Reitarskoðun SP2	URE	þri. 21 apr.	þri. 21 apr.				
A2020-0187	HA1: HA1 tekin út til viðhalds	URE	mið. 22 apr.	mið. 22 apr.				
A2020-0188	FLJ: FLJ. Yfirverk SP7 útskipti á spennum	URE	mán. 27 apr.	fös. 05 jún.				
A2020-0190	BUR: BUR_SP5 Ástandsskoðun og Tengin Duresca vé	URE	fim. 30 apr.	fim. 30 apr.				
A2020-0189	BUR: BUR_SP1 Ástandsskoðun og Tengin Duresca vé	URE	fim. 30 apr.	fim. 30 apr.				
A2020-0058	HRA/HRA: HRA_SP1 Ástandsskoðun	URE	sun. 03 maí.	mán. 25 maí.				
A2020-0095	HRA: HRA_V1 Ástandsskoðun - 12 ára	URE	sun. 03 maí.	mán. 25 maí.				
A2020-0191	SVA: SVA vél 12 Orkuver 6	URE	sun. 03 maí.	fös. 08 maí.				
A2020-0096	LAX: LAX Vélaskoðun vél 4	URE	mán. 04 maí.	lau. 09 maí.				
A2020-0193	HVE: Endurnýjun á aflrofa fyrir TO1	URE	mán. 04 maí.	fös. 08 maí.				
A2020-0192	SVA: Endurnýjun stjórnkerfis	URE	mán. 04 maí.	þri. 30 jún.				
A2020-0109	HRA: Yfirferð framleiðanda ABB á GIS búnaði fyrir ...	URE	mán. 04 maí.	fös. 15 maí.				
A2020-0099	HRA/HRA: SP1 - GIS yfirferð framleiðanda ABB	URE	mán. 04 maí.	fös. 15 maí.				
A2020-0089	SVA/SVA/SVA: Reitarskoðun SP3	URE	þri. 05 maí.	þri. 05 maí.				
A2020-0195	HRV: Reitarskoðun, tíma- og viðnámsmælingar rofabí	URE	fim. 07 maí.	fim. 07 maí.				
A2020-0194	HRV: Árskoðun SP2	URE	fim. 07 maí.	fim. 07 maí.				
A2020-0158	IRA: Endurnýjun á aflrofa fyrir SP4	URE	sun. 10 maí.	fös. 15 maí.				

Flutningskerfi Vinnslukerfi Dreifikerfi Stóriðja Fjarskipti / Orkustjórnkerfi Hjálparkerfi (AC/DC) Blandað

Aðgerð Beiðni

Áætlun um rof og vinnu í flutningskerfinu og tengdum vinnslueiningum

#	Titill	Áhætta	Úttekt	Innsetning	2020			
					Ársfj. 1	Ársfj. 2	Ársfj. 3	Ársfj. 4
A2020-0197	LAX: Uppsetning á ástandsgreiningartæki fyrir SP4	URE	mán. 11 maí.	fös. 15 maí.				
A2020-0196	HVE: Endurnýjun á aflrofa fyrir SP1	URE	mán. 11 maí.	fös. 15 maí.				
A2020-0199	KS1: KS1 tekin út til viðhalds	URE	þri. 12 maí.	fim. 14 maí.				
A2020-0198	FLJ: FLJ. SP7 Viðtökupróf fyrri	URE	þri. 12 maí.	fös. 15 maí.				
A2020-0200	TR1: Viðgerð á leiðara	URE	fös. 15 maí.	fös. 15 maí.				
A2020-0202	FLJ: FLJ. FL3 vegna vinnu við SP7	URE	mán. 18 maí.	fim. 21 maí.				
A2020-0201	FLJ: FLJ. SP7 úti vegna útskipta á spennum	URE	mán. 18 maí.	fös. 29 maí.				
A2020-0110	HRA: Yfirferð framleiðanda ABB á GIS-i fyrir SI2 í...	URE	mán. 18 maí.	mán. 25 maí.				
A2020-0203	SI2: SI2 viðhaldsvinna	URE	þri. 19 maí.	þri. 19 maí.				
A2020-0097	REY: REY Reykjanes Vél 1	URE	sun. 24 maí.	lau. 30 maí.				
A2020-0204	BUR2: BUR2 V1 Vinna við úrbótaverk	URE	þri. 26 maí.	mið. 27 maí.				
A2020-0205	FLJ: FLJ SP7 Viðtökupróf seinni	URE	fim. 28 maí.	fim. 28 maí.				
A2020-0098	SUL: SUL_V1 Ástandsskoðun	URE	sun. 31 maí.	fös. 05 jún.				
A2020-0075	SUL/SUL: SUL_SP1 Ástandsskoðun	URE	sun. 31 maí.	mið. 03 jún.				
A2020-0206	VS1: Vs1 tekin út til viðhalds	URE	mið. 03 jún.	mið. 03 jún.				
A2020-0207	VAR: Færsla spennuspenna teins	URE	fim. 04 jún.	fim. 04 jún.				
A2020-0213	RAN: Reitarskoðun og tíma- og viðnámsmæling T11	URE	fim. 04 jún.	fim. 04 jún.				
A2020-0208	GF1: GF1 tekin út til viðhald	URE	fim. 04 jún.	fös. 05 jún.				
A2020-0114	SUL: SUL_V2 Ástandsskoðun	URE	sun. 07 jún.	fös. 12 jún.				
A2020-0076	SUL/SUL: SUL_SP2 Ástandsskoðun	URE	sun. 07 jún.	mið. 10 jún.				
A2020-0209	STE: STE 3 ára skoðun Vél 1	URE	sun. 07 jún.	lau. 13 jún.				
A2020-0140	BLA: BLA Ársskoðun vél 1	URE	sun. 07 jún.	lau. 13 jún.				
A2020-0210	FLJ: FLJ. Yfirverk lagning 220 kV strengs	URE	mán. 08 jún.	fös. 03 júl.				
A2019-0649	NKS: NK1 tengdur inn á SP1/SP2	URE	mán. 08 jún.	mán. 15 jún.				
A2020-0212	HRU: Endurnýjun á varnarbúnaði fyrir GL1 / Snjalln...	URE	mán. 08 jún.	mið. 10 jún.				
A2020-0211	KOP: Endurnýjun á varnarbúnaði fyrir KS1 v. T teng...	URE	mán. 08 jún.	fös. 12 jún.				
A2020-0049	BLA: Viðgerð á gasleka SP1	URE	mán. 08 jún.	fös. 12 jún.				
A2020-0215	RAN: Reitarskoðun TT1	URE	þri. 09 jún.	þri. 09 jún.				
A2020-0141	BLA: Reitarskoðun SP1	URE	þri. 09 jún.	þri. 09 jún.				
A2020-0216	VE1: VE1 tekin út til viðhalds	URE	þri. 09 jún.	fös. 12 jún.				
A2020-0228	RAN: Reitarskoðun KR1	URE	mið. 10 jún.	mið. 10 jún.				
A2019-0559	FLU: FLU - Viðtaka	REK	mið. 10 jún.	mið. 10 jún.				
A2020-0219	LAV: Laxárvatnslína 2 tekin út	URE	fim. 11 jún.	fim. 11 jún.				
A2020-0214	RAN: Reitarskoðun RA1	URE	fim. 11 jún.	fim. 11 jún.				
A2020-0142	BLA: BLA ársskoðun vél 2	URE	lau. 13 jún.	þri. 16 jún.				
A2020-0050	BLA: Viðgerð á gasleka SP2	URE	lau. 13 jún.	þri. 16 jún.				
A2020-0220	GLE: Endurnýjun á varnarbúnaði fyrir GE1 / Snjalln...	URE	mán. 15 jún.	mið. 17 jún.				
A2020-0143	BLA: Reitarskoðun SP2	URE	mán. 15 jún.	mán. 15 jún.				
A2020-0221	RAN: Reitarskoðun og tíma- og viðnámsmæling LA1	URE	þri. 16 jún.	þri. 16 jún.				
A2019-0569	FLU: FLU - Tengja nýjan rofareit fyrir SP2 inn á t...	REK	mið. 17 jún.	mið. 17 jún.				
A2019-0573	FLU: FLU - 24 tíma prófun á streng að SP2	REK	mið. 17 jún.	fim. 18 jún.				
A2020-0225	RAN: Reitarskoðun og tíma- og viðnámsmæling QC1	URE	fim. 18 jún.	fim. 18 jún.				
A2020-0235	RAN: Reitarskoðun og tíma- og viðnámsmæling QC2	URE	fim. 18 jún.	fim. 18 jún.				
A2020-0222	HEL: Helliðsvæði vikustopp vél 3	URE	sun. 21 jún.	fös. 26 jún.				
A2020-0226	RAN: Reitarskoðun og tíma- og viðnámsmæling SP3	URE	mán. 22 jún.	mán. 22 jún.				
A2020-0224	KOR/KOR: Reitarskoðun SP3 ásamt tíma- og viðnáms	URE	mán. 22 jún.	mán. 22 jún.				
A2020-0223	KOR/KOR: Reitarskoðun SP2 ásamt tíma- og viðnáms	URE	mán. 22 jún.	mán. 22 jún.				
A2020-0227	FLJ: FLJ. Strengur tengdur inn á rofareit KR3	URE	mán. 22 jún.	fös. 26 jún.				
A2020-0245	RAN: Reitarskoðun og tíma- og viðnámsmæling TT2	URE	þri. 23 jún.	þri. 23 jún.				
A2020-0242	SIS: Reitarskoðun allt tengivirkid	URE	þri. 23 jún.	þri. 23 jún.				
A2020-0231	LIN: Reitarskoðun KS1	URE	þri. 23 jún.	þri. 23 jún.				
A2020-0230	KOR/KOR: Reitarskoðun SP4 ásamt tíma- og viðnáms	URE	þri. 23 jún.	þri. 23 jún.				
A2020-0229	KOP/KOP: Reitarskoðun KS1 ásamt tíma- og viðnáms	URE	þri. 23 jún.	þri. 23 jún.				
A2020-0244	OL1: OL1 tekin til viðhalds	URE	þri. 23 jún.	fös. 26 jún.				
A2020-0082	SVA: Viðtökuprófanir eftir uppfærslu stjórnkerfis	REK	þri. 23 jún.	fös. 26 jún.				
A2020-0243	RAN: Reitarskoðun og tíma- og viðnámsmæling KG1	URE	þri. 23 jún.	þri. 23 jún.				
A2020-0234	RAN: Reitarskoðun og tíma- og viðnámsmæling DA1	URE	mið. 24 jún.	mið. 24 jún.				
A2020-0232	KOR/KOR: Reitarskoðun NE1 ásamt tíma- og viðnáms	URE	mið. 24 jún.	mið. 24 jún.				
A2020-0233	LA1: LA1 tekin út til viðhalds	URE	mið. 24 jún.	fim. 25 jún.				
A2020-0237	RAN: Reitarskoðun og tíma- og viðnámsmæling QC3	URE	fim. 25 jún.	fim. 25 jún.				
A2020-0236	KOR/KOR: Reitarskoðun TT1 og varateinn ásamt tíma	URE	fim. 25 jún.	fim. 25 jún.				
A2020-0238	RAN: Reitarskoðun og tíma- og viðnámsmæling RA2	URE	fim. 25 jún.	fim. 25 jún.				
A2020-0239	KOL: Tíma- og viðnámsmælingar aflrofa SP3	URE	fös. 26 jún.	fös. 26 jún.				
A2020-0240	HEL: Helliðsvæði vikustopp vél 4	URE	sun. 28 jún.	fös. 03 júl.				

Flutningskerfi Vinnslukerfi Dreifikerfi Stóriðja Fjarskipti / Orkustjórnkerfi Hjálparkerfi (AC/DC) Blandað

Aðgerð Beiðni

Áætlun um rof og vinnu í flutningskerfinu og tengdum vinnslueiningum

#	Titill	Áhætta	Úttekt	Innsetning	2020			
					Ársfj. 1	Ársfj. 2	Ársfj. 3	Ársfj. 4
A2020-0247	RAN: Virkniprófanir, tíma- og viðnámsmæling - DA1,...	URE	mán. 29 jún.	mán. 29 jún.				
A2020-0246	KOR: Tíma- og viðnámsmælingar aflrofa AD3	URE	mán. 29 jún.	mán. 29 jún.				
A2020-0248	RAN: Reitarskoðun á 132 kV aðalteinu	URE	þri. 30 jún.	þri. 30 jún.				
A2020-0250	FLJ: FLJ. Viðtökupróf á 220 kV streng	URE	þri. 30 jún.	mið. 01 júl.				
A2020-0249	KR1: KR1 teki út til viðhalds	URE	þri. 30 jún.	fös. 03 júl.				
A2020-0251	BU2: BU2 tekin út til viðhalds	URE	þri. 30 jún.	mið. 01 júl.				
A2020-0253	GEH: Reitarskoðun KH1	URE	mán. 06 júl.	mán. 06 júl.				
A2020-0252	GEH: Reitarskoðun HN1	URE	mán. 06 júl.	mán. 06 júl.				
A2020-0254	HEL: Hellsisheiði vikustopp vél 6	URE	mán. 06 júl.	mán. 13 júl.				
A2020-0259	KOL: Tíma- og viðnámsmælingar aflrofa SP5	URE	þri. 07 júl.	þri. 07 júl.				
A2020-0258	GEH: Reitarskoðun HN2	URE	þri. 07 júl.	þri. 07 júl.				
A2020-0257	GEH: Reitarskoðun 132 kV aðalteinar	URE	þri. 07 júl.	þri. 07 júl.				
A2020-0256	BRE: Tíma- og viðnámsmælingar 220 kV aflrofa QC1	URE	þri. 07 júl.	þri. 07 júl.				
A2020-0255	BRE: Tíma- og viðnámsmælingar 132 kV aflrofa SP3	URE	þri. 07 júl.	þri. 07 júl.				
A2020-0261	TE1: TE1 tekin út til viðhalds	URE	þri. 07 júl.	fim. 09 júl.				
A2020-0260	HEL: Hellsisheiði vél 5 niðurkeyrsla	URE	þri. 07 júl.	fös. 10 júl.				
A2020-0263	GEH: Reitarskoðun SP2	URE	mið. 08 júl.	mið. 08 júl.				
A2020-0262	GEH: Reitarskoðun SP1	URE	mið. 08 júl.	mið. 08 júl.				
A2020-0265	GEH: Reitarskoðun SO3	URE	fim. 09 júl.	fim. 09 júl.				
A2020-0264	BRE: Reitarskoðun 132 kV aðalteinar	URE	fim. 09 júl.	fim. 09 júl.				
A2020-0266	GEH: Tíma- og viðnámsmælingar aflrofa SP2 (132 kV)	URE	fös. 10 júl.	fös. 10 júl.				
A2020-0267	FL4: FL4 Vína við mastur 67	URE	þri. 14 júl.	fim. 16 júl.				
A2019-0219	VA2: VA2 er tekin út vegna breytinga	URE	mið. 15 júl.	mið. 22 júl.				
A2020-0019	EYV: Viðtökuprófanir á 132kV GIS virki	URE	mán. 20 júl.	fös. 24 júl.				
A2020-0268	VAR: Yfirverk: uppsætning rafbúnaðar í VAR	REK	mán. 20 júl.	fös. 09 okt.				
A2020-0269	GEH: Reitarskoðun 220 kV aðalteinar	URE	mið. 22 júl.	mið. 22 júl.				
A2020-0270	GEH: Reitarskoðun TT1 og 220 kV varateinn	URE	fim. 23 júl.	fim. 23 júl.				
A2020-0271	KR2: KR2 Taka þarf KR2 úr rekstri vegna þverunar K...	URE	mán. 03 ágú.	lau. 08 ágú.				
A2020-0011	EYV: SP3 úr rekstri vegna vinnu við GIS	URE	þri. 04 ágú.	fös. 21 ágú.				
A2020-0010	EY1: EY1 úr rekstri vegna vinnu við GIS	URE	þri. 04 ágú.	fös. 21 ágú.				
A2020-0272	NES: Nesjavellir vél 2 viðhaldsstopp	URE	þri. 04 ágú.	mán. 10 ágú.				
A2020-0273	GL1: GL1 Tekin út til viðhalds	URE	mið. 05 ágú.	fim. 06 ágú.				
A2020-0112	VAF: VAF_V1 Ástandsskoðun	URE	sun. 09 ágú.	fös. 14 ágú.				
A2020-0077	VAF/VAF: VAF_SP1 Ástandsskoðun	URE	sun. 09 ágú.	mið. 12 ágú.				
A2020-0275	MJO: Endurnýjun á aflrofum SP1	URE	mán. 10 ágú.	fös. 14 ágú.				
A2020-0274	HRV: Endurnýjun á aflrofa fyrir TE1	URE	mán. 10 ágú.	fös. 14 ágú.				
A2020-0277	GE1: GE1 tekin út til viðhalds	URE	þri. 11 ágú.	mið. 12 ágú.				
A2020-0276	NES: Nesjavellir vél 3 viðhaldsstopp	URE	þri. 11 ágú.	lau. 15 ágú.				
A2020-0012	ESK: Viðtaka á nýju 132 kV virki á ESK	URE	mið. 12 ágú.	sun. 16 ágú.				
A2020-0113	VAF: VAF_V2 Ástandsskoðun	URE	sun. 16 ágú.	fös. 21 ágú.				
A2020-0111	VAF: VAF_SP2 Ástandsskoðun	URE	sun. 16 ágú.	mið. 19 ágú.				
A2020-0280	VAT: Tíma- og viðnámsmælingar aflrofa SP2	URE	mán. 17 ágú.	mán. 17 ágú.				
A2020-0279	VAT/VAT: Tíma- og viðnámsmælingar aflrofa SP1 (66)	URE	mán. 17 ágú.	mán. 17 ágú.				
A2020-0278	HRV: Endurnýjun á aflrofa fyrir SR1	URE	mán. 17 ágú.	fös. 21 ágú.				
A2020-0283	KO1: Korpulína 1 (KO1) tekin út vegna tenginga við...	URE	mán. 17 ágú.	mið. 02 sep.				
A2020-0282	RAN: RAN. Yfirverk strenglagning RA1 og DA1	URE	mán. 17 ágú.	fös. 04 sep.				
A2020-0281	NES: Nesjavellir vél 4 Upptekt	URE	mán. 17 ágú.	fös. 18 sep.				
A2020-0286	GED: Breyta umsetningu straumspenna MJ1 í Geirada	URE	þri. 18 ágú.	þri. 18 ágú.				
A2020-0285	VAT: Tíma- og viðnámsmælingar aflrofa VA1	URE	þri. 18 ágú.	þri. 18 ágú.				
A2020-0284	VAT: Tíma- og viðnámsmælingar aflrofa HT1	URE	þri. 18 ágú.	þri. 18 ágú.				
A2020-0287	MJ1: MJ1 tekin út til viðhalds	URE	þri. 18 ágú.	fim. 20 ágú.				
A2020-0288	VAT: Tíma- og viðnámsmælingar aflrofa VA2	URE	mið. 19 ágú.	mið. 19 ágú.				
A2020-0290	VAT/VAT: Tíma- og viðnámsmælingar aflrofa SP4 (66)	URE	fim. 20 ágú.	fim. 20 ágú.				
A2020-0289	HNA: HNA Tenging á strengjum fyrir PB1 og HP1	URE	fim. 20 ágú.	þri. 25 ágú.				
A2020-0292	VAT: Tíma- og viðnámsmælingar aflrofa VE1	URE	fös. 21 ágú.	fös. 21 ágú.				
A2020-0291	VAT: Tíma- og viðnámsmælingar aflrofa SP3	URE	fös. 21 ágú.	fös. 21 ágú.				
A2020-0293	KRA: KRA_V2 - 5 ára skoðun	URE	sun. 23 ágú.	sun. 27 sep.				
A2020-0130	HAM: TWS-búnaður fyrir 220 kV línur frá HAM	URE	sun. 23 ágú.	mið. 26 ágú.				
A2020-0117	BUR2: BUR2_V1 Ábyrgðarskoðun framleiðanda	URE	sun. 23 ágú.	fim. 10 sep.				
A2020-0116	BUR2/BUR2: BUR2_SP1 Ástandsskoðun	URE	sun. 23 ágú.	fim. 10 sep.				
A2020-0294	HRV: Endurnýjun á skilrofum fyrir allt virkið	URE	mán. 24 ágú.	fös. 28 ágú.				
A2020-0296	VEG: Tíma- og viðnámsmælingar aflrofa OL1	URE	þri. 25 ágú.	þri. 25 ágú.				
A2020-0295	VEG: Reitarskoðun OL1	URE	þri. 25 ágú.	þri. 25 ágú.				
A2020-0297	VAR: Viðtökuprófanir	REK	þri. 25 ágú.	mið. 26 ágú.				

Flutningskerfi Vinnslukerfi Dreifikerfi Stóriðja Fjarskipti / Orkustjórnkerfi Hjálparkerfi (AC/DC) Blandað

Aðgerð Beiðni

Áætlun um rof og vinnu í flutningskerfinu og tengdum vinnslueiningum

#	Titill	Áhætta	Úttekt	Innsetning	2020			
					Ársfj. 1	Ársfj. 2	Ársfj. 3	Ársfj. 4
A2020-0299	VEG: Tíma- og viðnámsmælingar aflrofa VE1	URE	mið. 26 ágú.	mið. 26 ágú.				
A2020-0298	VEG: Reitarskoðun VE1	URE	mið. 26 ágú.	mið. 26 ágú.				
A2020-0300	TA1: TA1 tekin út til viðhalds	URE	mið. 26 ágú.	fim. 27 ágú.				
A2020-0302	VEG: Tíma- og viðnámsmælingar aflrofa VS1	URE	fim. 27 ágú.	fim. 27 ágú.				
A2020-0301	VEG: Reitarskoðun VS1	URE	fim. 27 ágú.	fim. 27 ágú.				
A2020-0304	VEG: Tíma- og viðnámsmælingar aflrofa SP1	URE	fös. 28 ágú.	fös. 28 ágú.				
A2020-0303	VEG: Reitarskoðun SP1	URE	fös. 28 ágú.	fös. 28 ágú.				
A2020-0305	KRA: KRA_V1 ársskoðun	URE	sun. 30 ágú.	lau. 05 sep.				
A2020-0307	RAN: RAN. Viðtökupróf á RA1 og DA1 strengjum	URE	þri. 01 sep.	þri. 01 sep.				
A2020-0306	IF1: IF1 tekin út til viðhalds	RMF	þri. 01 sep.	þri. 01 sep.				
A2020-0013	EY1: EY1 spennusetning	URE	mið. 02 sep.	fim. 03 sep.				
A2020-0309	RAN: RAN. RA1 úti vegna tengingar við streng	URE	mið. 02 sep.	mið. 02 sep.				
A2020-0308	BV1: BV1 tekin út til viðhalds	URE	mið. 02 sep.	fim. 03 sep.				
A2020-0310	KO1: Spennusetning KO1 eftir tengingu jarðstrengs	URE	mið. 02 sep.	fim. 03 sep.				
A2020-0311	VAR: Nýr spennir SP2 tengdur í Varmahlíð	URE	fim. 03 sep.	fim. 03 sep.				
A2020-0152	RAN: RAN. DA1 úti vegna tengingar við streng	URE	fim. 03 sep.	fim. 03 sep.				
A2020-0002	EYV: EYV GIS virki spennusetning	URE	fim. 03 sep.	fös. 04 sep.				
A2020-0003	EYV: EYV SP3 spennusetning	URE	fös. 04 sep.	lau. 05 sep.				
A2020-0015	ESK: ES1 og NK2 samtengdir vegna vinnu 66kV tein á	URE	mán. 07 sep.	fim. 01 okt.				
A2020-0313	FU1: FU1 tekin út til viðhalds	URE	þri. 08 sep.	mið. 09 sep.				
A2020-0312	RV1: Rauðavatnslína 1 (RV1) tekin út vegna tenging..	URE	þri. 08 sep.	mið. 23 sep.				
A2020-0107	SIG: SIG_V3 Ástandsskoðun - nýr bremsubani - 12 ár..	URE	sun. 13 sep.	fös. 09 okt.				
A2020-0078	SIG/SIG: SIG_SP3 Ástandsskoðun - upptekt spenni	URE	sun. 13 sep.	fös. 09 okt.				
A2020-0017	NKS: NK2 tengdur inn á rofareit á NKS	URE	mán. 14 sep.	fös. 18 sep.				
A2020-0016	ESK: NK2 tengdur inn á rofareit á ESK	URE	mán. 14 sep.	fös. 18 sep.				
A2020-0314	VP1: VP1 tekin út til viðhalds	URE	þri. 15 sep.	mið. 16 sep.				
A2020-0315	REY: REY Reykjanes vél 2	URE	sun. 20 sep.	lau. 26 sep.				
A2020-0316	KAR: KAR Ástandsmat vél 1	URE	mán. 21 sep.	þri. 22 sep.				
A2020-0317	RV1: Spennusetning RV1 eftir tengingu jarðstrengs	URE	mið. 23 sep.	fim. 24 sep.				
A2020-0318	BLA: BLA Ársskoðun vél 3	URE	sun. 27 sep.	þri. 29 sep.				
A2020-0320	BLA: Reitarskoðun SP3	URE	mán. 28 sep.	mán. 28 sep.				
A2020-0319	KAR: KAR Ástandsmat vél 3	URE	mán. 28 sep.	þri. 29 sep.				
A2020-0321	NES: Nesjavellir vél 1 Upptekt	URE	mán. 28 sep.	fös. 30 okt.				
A2020-0322	LJÓ: LJÓ ársskoðun Vél 3 - 6 ára skoðun	URE	sun. 04 okt.	mið. 07 okt.				
A2020-0018	ESK: Viðtaka á nýju 66 kV virki á ESK	URE	mán. 05 okt.	fös. 09 okt.				
A2020-0325	SA2: Viðtökuprófanir á SA2	REK	mán. 05 okt.	þri. 06 okt.				
A2020-0324	GEH: Spennavarnir fyrir 11kV aflspenna	URE	mán. 05 okt.	fös. 09 okt.				
A2020-0323	KAR: KAR leiðiskóflur vél 2	URE	mán. 05 okt.	fös. 09 okt.				
A2020-0106	SIG: SIG_V1 Ástandsskoðun	URE	sun. 11 okt.	fös. 23 okt.				
A2020-0326	LJÓ: LJÓ ársskoðun Vél 1	URE	sun. 11 okt.	fös. 16 okt.				
A2020-0079	SIG/SIG: SIG_SP1 Ástandsskoðun - ný spennaúttök	URE	sun. 11 okt.	fös. 23 okt.				
A2020-0022	ESK: NK1 tekinn úr rekstri vegna spennuhækkunar á	URE	mán. 12 okt.	þri. 13 okt.				
A2020-0021	ESK: ES1 tengdur inn á nýtt 132kV virki á ESK	URE	mán. 12 okt.	þri. 13 okt.				
A2020-0020	NK1: NK1 spennusettur frá ESK í gegnum SR2	URE	mán. 12 okt.	þri. 13 okt.				
A2020-0023	ESK: Spennuset inn á nýjan 132 kV tein á ESK með ...	URE	þri. 13 okt.	mið. 14 okt.				
A2020-0024	ESK: Spennusetning á SP4 á ESK og 24 tíma prófun	URE	mið. 14 okt.	fim. 15 okt.				
A2020-0025	ESK: Spennusetning á SP3 á ESK og 24 tíma prófun	URE	fim. 15 okt.	fös. 16 okt.				
A2020-0026	ESK: Spennusetning á 66kV tein með SP4	URE	fös. 16 okt.	lau. 17 okt.				
A2020-0347	LJÓ: LJÓ 1 árs skoðun Vél 2	URE	sun. 18 okt.	mið. 21 okt.				
A2020-0028	SR2: Útskipti á eldingarvörum og endabúnaði í SR2	URE	mán. 19 okt.	fös. 23 okt.				
A2020-0027	SR2: SR2 Tekinn úr rekstri vegna spennuhækkunar og	URE	mán. 19 okt.	fös. 23 okt.				
A2020-0328	KAR: KAR Ástandsmat vél 4	URE	mán. 19 okt.	þri. 20 okt.				
A2020-0327	VAR: Viðtökuprófanir á 132 kV og 66 kV í Varmahlíð	REK	mán. 19 okt.	fös. 23 okt.				
A2020-0108	SIG: SIG_V2 Ástandsskoðun	URE	sun. 25 okt.	fös. 30 okt.				
A2020-0080	SIG/SIG: SIG_SP2 Ástandsskoðun - ný spennaúttök	URE	sun. 25 okt.	fös. 30 okt.				
A2020-0001	SR2: Spennusetning frá STU 24 tíma prófun	URE	mán. 26 okt.	þri. 27 okt.				
A2020-0329	KAR: KAR Ástandsmat vél 5	URE	mán. 26 okt.	þri. 27 okt.				
A2020-0118	BUR: BUR_V3 Ástandsskoðun	URE	sun. 01 nóv.	fös. 06 nóv.				
A2020-0029	NKS: Viðtökuprófun á nýju tengivirki	URE	mán. 02 nóv.	fös. 06 nóv.				
A2020-0006	STU: STU Nýr rofareitur fyrir SR2 settur upp	URE	mán. 02 nóv.	mán. 16 nóv.				
A2020-0008	STU: Viðtökuprófanir á DCB rofa fyrir SR2	URE	mán. 02 nóv.	mán. 02 nóv.				
A2020-0330	VAR: SP2 Varmahlíð spennusettur og 24 klst spennu	RMF	þri. 03 nóv.	mið. 04 nóv.				
A2020-0331	VAR: 66kV teinn Varmahlíð spennusettur	RMF	mið. 04 nóv.	mið. 04 nóv.				
A2020-0119	BUR: BUR_V4 Ástandsskoðun	URE	fim. 05 nóv.	mið. 11 nóv.				

Flutningskerfi Vinnslukerfi Dreifikerfi Stóriðja Fjarskipti / Orkustjórnkerfi Hjálparkerfi (AC/DC) Blandað

Aðgerð Beiðni

Áætlun um rof og vinnu í flutningskerfinu og tengdum vinnslueiningum

#	Titill	Áhætta	Úttekt	Innsetning	2020			
					Ársfj. 1	Ársfj. 2	Ársfj. 3	Ársfj. 4
A2020-0334	FLJ: Tíma- og viðnámsmælingar TT2	URE	mán. 09 nóv.	mán. 09 nóv.				
A2020-0333	KAR: KAR Ástandsmat vél 6	URE	mán. 09 nóv.	þri. 10 nóv.				
A2020-0332	SAU: Viðtökuprófanir á nýju 66 kV virki á Sauðárkr...	REK	mán. 09 nóv.	fös. 13 nóv.				
A2020-0335	FLJ: Tíma- og viðnámsmælingar FL2	URE	þri. 10 nóv.	þri. 10 nóv.				
A2020-0336	FLJ: Tíma- og viðnámsmælingar KR2	URE	mið. 11 nóv.	mið. 11 nóv.				
A2020-0120	BUR: BUR_V5 Ástandsskoðun	URE	fim. 12 nóv.	mið. 18 nóv.				
A2020-0145	BUR: Tíma- og viðnámsmælingar 220 kV aflrofa SP3 -	URE	þri. 17 nóv.	þri. 17 nóv.				
A2020-0122	BUR/BUR: BUR_SP3 ástandsskoðun	URE	þri. 17 nóv.	mið. 18 nóv.				
A2020-0121	BUR: BUR_V6 ástandsskoðun	URE	þri. 17 nóv.	sun. 22 nóv.				
A2020-0004	NKS: NK2 spennusetning frá ESK	URE	þri. 17 nóv.	mið. 18 nóv.				
A2020-0005	NKS: Spennusetning á nýju 66kV virki með NK2	URE	mið. 18 nóv.	fim. 19 nóv.				
A2020-0031	NKS: NK1 tekinn úr notkun og SP1/SP2 tengdir inn á..	URE	mán. 23 nóv.	mán. 23 nóv.				
A2020-0338	KOL: Tíma- og viðnámsmælingar aflrofa KH1	URE	mán. 23 nóv.	mán. 23 nóv.				
A2020-0337	KOL: Tíma- og viðnámsmælingar aflrofa BU2	URE	mán. 23 nóv.	mán. 23 nóv.				
A2020-0030	ESK: NK1 tengdur inn á nýjan rofareit	URE	mið. 25 nóv.	fös. 27 nóv.				
A2020-0339	KR3: KR3 Spennusetning í fyrsta skipti	URE	þri. 01 des.	þri. 01 des.				
A2020-0340	VAR: SA2 spennusetting í fyrsta skipti og 24 klst p...	URE	þri. 08 des.	mið. 09 des.				
A2020-0341	SAU: 66kV teinn SAU spennusettingur í nýju tengivirki	URE	mið. 09 des.	mið. 09 des.				
A2020-0342	SAU: Álag RARIK fært í nýtt tengivirki á SAU	URE	fim. 10 des.	fim. 10 des.				
A2020-0343	SAU: SA1 tekinn út	RMF	mán. 14 des.	mán. 14 des.				
A2020-0344	VAR: SP1 VAR tekinn út og tengdur við nýjan 66kV t...	RMF	mán. 14 des.	mið. 16 des.				

Flutningskerfi	Vinnslukerfi	Dreifikerfi	Stóriðja	Fjarskipti / Orkustjórnkerfi	Hjálparkerfi (AC/DC)	Blandað
----------------	--------------	-------------	----------	------------------------------	----------------------	---------

Aðgerð	Beiðni
--------	--------